



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO N.º 002 CONTRATO N.º 2022072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Processo LC n.º 074 - Homologado em 19/04/2022

OBJETO: Contratação de empresa para a revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2ª etapa), junto ao Município de Pato Bragado – PR, segundo as normas previstas na planilha de serviços, projetos de engenharia, Memorial Descritivo e Termo de referência em anexos ao edital.

Termo Aditivo ao Contrato 2022072/2022, celebrado em 19 de abril de 2022, entre o **MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**, aqui representado pelo Prefeito, o senhor Leomar Rohden, e a empresa **W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da solicitação formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, acompanhado de parecer jurídico, passa a vigorar com as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando solicitação da empresa mediante requerimentos enviados ao Departamento de Engenharia nos dia 02 de março de 2023 formalizado pelo protocolo nº 2023/03/000541 e 14 de março de 2023 pelo protocolo 2023/03/000833; considerando análise do Departamento de Engenharia, mediante Parecer Técnico; considerando análise do Departamento Jurídico, mediante Parecer Jurídico; e com base na cláusula sétima do contrato original, fica concedida prorrogação de prazo de execução do objeto vinculado ao contrato 2022072/2022, por mais 90 (noventa) dias, estendendo-se, portanto, até 23 de julho de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado – PR., em 13 de abril de 2023.

MUNICIPIO DE PATO BRAGADO:95719472000105
000105
Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE PATO
BRAGADO:95719472000105
Dados: 2023.04.13 13:28:44
-03'00'
MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
LEOMAR ROHDEN

Documento assinado digitalmente
gov.br WELINTON MARCOS COSTA MOURA
Data: 14/04/2023 08:07:53-0300
Verifique em <https://validar.j5.gov.br>

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – CONTRATADA
WELINTON MARCOS MOURA



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO MUNICIPAL

Ementa: Análise jurídico-formal dos Processos Administrativos nº 2023/03/000541 e 2023/03/000833 que tem como objeto o requerimento de Aditivo de Prazo de execução pelo período de 90 dias do CONTRATO N.º 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022

PARECER JURÍDICO Nº 111/2023

CONSULENTE: Gestora de Contratos – Departamento de Licitações e Contratos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2023/03/000541 e 2023/03/000833

ASSUNTO: Parecer Jurídico sobre a legalidade de formalizar termo aditivo de prorrogação da vigência do prazo contratual, referente ao CONTRATO N.º 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022

RELATÓRIO: A **CONSULENTE** encaminhou solicitação de parecer sobre a possibilidade de formalizar termo aditivo de prorrogação da vigência do prazo contratual por mais 90 dias, referente ao contrato em epígrafe, em que é contratada a empresa **W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, cujo objeto trata da Contratação de empresa para a revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2ª etapa), junto ao Município de Pato Bragado – PR, segundo as normas previstas na planilha de serviços, projetos de engenharia, Memorial Descritivo e Termo de referência em anexos ao edital.

O Departamento de Engenharia, após análise dos pedidos que foram motivados em decorrência da ocorrência de chuvas durante a execução do objeto e necessidade de adequações do projeto, emitiu parecer técnico apontando que somente poderiam ser concedidos 90 dias, conforme informações de relatório.

Em resumo, é o relatório.

Momento em que os autos do processo administrativo vieram com vistas para parecer.

Passo a analisar.

FUNDAMENTOS:

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais sobre a possibilidade de formalizar termo aditivo de prorrogação da vigência do prazo contratual de prestação de serviços contínuos por mais 90 dias do CONTRATO N.º 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022.

O contrato em análise refere-se a um contrato por escopo o qual impõe um resultado certo e final, individualizado e identificável. São também conhecidos como 'contratos por objeto', 'contratos de obra', 'contratos de execução instantânea', ou 'contratos de resultado', conforme se verifica do seu objeto.



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO MUNICIPAL

Ementa: Análise jurídico-formal dos Processos Administrativos nº 2023/03/000541 e 2023/03/000833 que tem como objeto o requerimento de Aditivo de Prazo de execução pelo período de 90 dias do CONTRATO N.º 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022

Com relação à extinção do contrato administrativo, filio-me à teoria de que o mero decurso de prazo, nos contratos por escopo, não os extingue. É dizer: **os contratos por escopo permanecem vigentes até sua extinção, que ocorre, via de regra, com o recebimento do objeto pela Administração.**

Nos contratos para entrega de objeto, em razão de sua natureza, o fim do prazo não acarreta, de imediato, a extinção do contrato, eis que essa somente ocorre com a conclusão e entrega do objeto pela contratada e seu recebimento pela Administração. O término do prazo, nos contratos de escopo, não tem por efeito a extinção do contrato, mas sim a caracterização de mora.

Importante destacar que a prorrogação dos contratos por escopo é regulada no § 1º do art. 57 da Lei de Licitações:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Fica evidente que nenhuma das disposições prevê a prorrogação por não cumprimento de prazos por culpa exclusiva da contratada: os incisos I, III, IV e VI do § 1º do art. 57 trazem hipóteses de eventos imputáveis à Administração; já os incisos II e V preveem situações de força maior ou caso fortuito.

Nesse contexto, é correto dizer que as hipóteses de prorrogação dos prazos dos contratos por objeto previstas na Lei de Licitações são limitadas ou a eventos imputáveis à Administração ou a situações de força maior ou caso fortuito.

A par dessas premissas, deve-se verificar se houve algum fato capaz de extinguir o ajuste, tal como a extrapolação do atual prazo de vigência do contrato.

Nesse sentido, verifico que o contrato foi firmado em 25 de Abril de 2022, com vigência de 24 meses e de execução de 12 meses, conforme contrato:



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO MUNICIPAL

Ementa: Análise jurídico-formal dos Processos Administrativos nº 2023/03/000541 e 2023/03/000833 que tem como objeto o requerimento de Aditivo de Prazo de execução pelo período de 90 dias do CONTRATO N.º 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma pendência e provisoriamente recebida, conforme execução dos serviços constantes no cronograma físico financeiro, e deverão ser concluídos no prazo lá mencionado, prazo este que passa a vigorar após a assinatura do Ordem de Serviços junto ao Município de Pato Bragado – PR;

O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura.

[...]

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, conforme cronograma físico financeiro.

Não houve aditivos anteriores de qualquer natureza no presente contrato.

Desse modo, o requerimento de aditivo de prorrogação de prazo foi realizado no período da vigência do respectivo termo aditivo, pelo que não há óbice nesse aspecto à possibilidade de prorrogação.

Ademais, a Lei de Licitações também exige que a dilação de prazo seja expressamente justificada e aprovada pela autoridade competente, conforme supracitado no art. 57, § 2º.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: [...]

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Em atenção, verifico que o pedido veio acompanhado da respectiva justificação e motivação.

Há informação da Divisão de Engenharia de que após análise das razões do pedido e de relatório pluviométrico e ajustes do projeto, se mostrou faticamente possível a dilação do prazo de execução em mais 90 dias.

Destaco que, quanto às justificativas técnicas, conforme o caso, não estão na seara da Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa tarefa envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. São, portanto, de competência exclusiva da Administração.

Cumpré, porém, alertar que a “teoria dos motivos determinantes” preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos.



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PARECER JURÍDICO MUNICIPAL

Ementa: Análise jurídico-formal dos Processos Administrativos nº 2023/03/000541 e 2023/03/000833 que tem como objeto o requerimento de Aditivo de Prazo de execução pelo período de 90 dias do CONTRATO N.º 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022

CONCLUSÃO:

Por cautela, bem assim observando os princípios que regem os contratos administrativos, sobretudo a eficiência, economia e interesse público, recomendo a realização de aditivo de prazo pretendido para oportunizar o cumprimento do contrato.

PARECER:

Diante do exposto, sob os aspectos estritamente jurídicos, ressalvados os aspectos técnicos e financeiros, bem como a conveniência e a oportunidade, tendo por intuito exclusivo assistir a autoridade administrativa no controle interno da legalidade dos atos administrativos, esta Procuradoria **OPINA FAVORAVELMENTE** à formalização de termo aditivo de prorrogação de prazo de execução pelo prazo de 90 dias, conforme parecer do departamento de engenharia, referente ao CONTRATO N.º 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO e a empresa W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Este é o parecer.

Pato Bragado – PR, 6 de abril de 2023.

Leticia M. de Paula
Leticia Mantovani de Paula

Procuradora Municipal

Portaria de nomeação nº 092 de 17 de fevereiro de 2022

OAB/PR 89.015



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PATO BRAGADO, 15 DE MARÇO DE 2023.

REF: Contratação de empresa para a revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2ª etapa), junto ao Município de Pato Bragado – PR.

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO – ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – Contrato Nº 2022072/2022.

O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, vem através deste parecer atestar a necessidade da dilatação do prazo de execução (aditivo de prazo) para a obra de revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2ª etapa) no Município de Pato Bragado – PR.

Este departamento da municipalidade recebeu a solicitação de dilatação do prazo de execução da obra supramencionada, referente ao contrato nº 2022072/2022, através dos protocolos registrados sob os números 2023/03/000541 e 2023/03/000833 que possuem como requerente a Empresa WM Artefatos de Cimento LTDA, sendo o primeiro datado de 02 de março de 2023 e o segundo datado de 14 de março de 2023.

Conforme citado nas justificativas contidas nos protocolos já citados, a obra se encontra com atraso de cronograma, que segundo as alegações é motivada pela grande recorrência de chuvas ocorridas durante a execução da obra, especialmente nos últimos meses e também devido a necessidade de algumas adequações que foram solicitadas pela municipalidade em relação a alguns serviços e aspectos da obra, na solicitação há também a anexação dos diários de obra, do início da execução dos serviços até o final do mês de fevereiro de 2023 bem como há um relatório pluviométrico do período sob análise.

Destaca-se que a solicitação é de que sejam concedidos 150 (cento e cinquenta) dias adicionais para a execução do referido objeto do contrato nº 2022072/2022, porém o prazo total de execução desta obra, inicialmente previsto, é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ou 1 (um) ano, assim verifica-se que a solicitação realizada é correspondente a dilatação do prazo em praticamente 50 % (cinquenta por cento) do prazo inicialmente estipulado.

Este departamento de engenharia concorda com as justificativas apresentadas, porém verifica que a solicitação de adição de 150 (cento e cinquenta) dias no prazo de execução da referida obra é demasiado, não havendo justificativa para a dilatação do prazo nesta totalidade, diante disso e dos





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

argumentos apresentados pela empresa contratada este departamento entende pela aprovação da referida solicitação e a concessão de 90 (noventa) dias adicionais na forma de dilação do prazo de execução do objeto fruto do contrato nº 2022072/2022.

S.M.J é o parecer.

LUCAS DECARLI BOTTEGA
Engenheiro Civil - Fiscalização
CREA -PR 153.036/D





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

CAPA DE PROCESSO

No.Processo : 2023/03/000541
Data Protoc.: 02/03/23
Requerente : WM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CPF.....: 19.789.877/0001-31
Assunto.....: ADMINISTRAÇÃO
Subassunto.: OUTROS ASSUNTOS
Logradouro : Linha Barigui
Complem. ...: SALA 03
Fone.....: 45 99987-1578
Cep.....: 85948000

Sumula: SOLICITA ADITIVO DE PRAZO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, PARA O CONTRATO Nº 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LUIZ DALCANALLE FILHO (2ª ETAPA); CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Data Aprovação: ___/___/___

DATA	DESTINO
02/03/2023	Campanharia - Bancas


Assinatura Requerente

2023/03/000541 Data: 02/03/2023
17-PROTOCOLO Hora: 08:40:38
Assunto.....: 005-ADMINISTRAÇÃO
Subassunto.: 008-OUTROS ASSUNTOS
Requerente.: WM ARTEFATOS DE CIMENTO L
CPF/CNPJ...: 19789877000131
SUMULA:
SOLICITA ADITIVO DE PRAZO DE 150 (CEN
TO E CINQUENTA) DIAS, PARA O CONTRATO
Nº 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº

WM ARTEFATOS DE CIMENTO

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Linha Barigui, sala 3, Parque Industrial 5, Pato Bragado – PR

CNPJ Nº 19.789.877/0001-31

Ao fiscal do contrato nº 2022072/2022 Ref. Tomada de Preços nº 003/2022

REQUERIMENTO

A empresa **WM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, CNPJ nº 19.789.877/0001-31, com sede a Linha Barigui, sala 3, Parque Industrial 5, Pato Bragado – PR, neste ato representado por seu Sócio administrador o Sr. WELINTON MARCOS COSTA MOURA, inscrito no CPF sob nº 090.598.519-27, vem através deste **REQUERER, ADITIVO DE PRAZO DE 150 (cento e cinquenta) dias**, para o contrato nº 2022072/2022, Tomada de Preços nº 003/2022, o qual tem como objeto Contratação de empresa para revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2ª etapa), junto ao Município de Pato Bragado – PR, segundo as normas previstas na planilha de serviços, projetos de engenharia, Memorial Descritivo e Termo de Referência em anexos ao edital.

Considerando que desde o início da obra tivemos mais de 90 (noventa) dias de chuvas onde a maior parte delas aconteceu nos últimos meses e também em grande volume, conforme tabela de chuvas anexo. Portanto tantos dias de chuvas acabam gerando um grande atraso no cronograma devido a grande quantidade de dias chuvosos mais os dias úmidos onde também não é possível trabalhar.

Devido ao projeto da praça ser um grande projeto para o Município ele demanda muita atenção por parte da administração municipal, onde várias vezes foram identificados alguns erros no projeto os quais precisaram ser discutidos e analisados para que seja feito da melhor forma possível, desta forma também ocasionado atrasos no cronograma. Onde podemos citar a parte da realocação das Pedras Portuguesas as quais se optou em serem reaproveitadas onde então se levou aproximadamente 1(um) mês por parte da administração para análise e resposta de como deveria ser colocado as pedras.

Podemos citar também que projeto elétrico precisou ser modificado devido algumas inconsistências, e algumas outras adições precisaram ser feitas ao projeto principal, pois se trata de uma grande obra, então conforme o trabalho vai acontecendo as falhas vão sendo identificadas e ajustadas.

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

WM ARTEFATOS DE CIMENTO

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA


Linha Barigui, sala 3, Parque Industrial 5, Pato Bragado – PR

CNPJ N° 19.789.877/0001-31

Conforme motivos expostos acima solicitamos aditivo de prazo de **150 (cento e cinquenta)** dias para termino de execução da obra.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardo deferimento.

Pato Bragado, 02 de março de 2023.



Welinton Marcos Costa Moura

CPF nº 090.598.519-27

RG nº 12.854.491-7

Socio-administrador

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, N° .64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

CHUVAS

2023 (chuvas.php?ano=2023)	2022 (chuvas.php?ano=2022)	2021 (chuvas.php?ano=2021)
2020 (chuvas.php?ano=2020)	2019 (chuvas.php?ano=2019)	2018 (chuvas.php?ano=2018)
2017 (chuvas.php?ano=2017)	2016 (chuvas.php?ano=2016)	2015 (chuvas.php?ano=2015)
2014 (chuvas.php?ano=2014)		

Janeiro (chuvas.php?ano=2022&mes=1)	Fevereiro (chuvas.php?ano=2022&mes=2)
Março (chuvas.php?ano=2022&mes=3)	Abril (chuvas.php?ano=2022&mes=4)
Maio (chuvas.php?ano=2022&mes=5)	Junho (chuvas.php?ano=2022&mes=6)
Julho (chuvas.php?ano=2022&mes=7)	Agosto (chuvas.php?ano=2022&mes=8)
Setembro (chuvas.php?ano=2022&mes=9)	Outubro (chuvas.php?ano=2022&mes=10)
Novembro (chuvas.php?ano=2022&mes=11)	Dezembro (chuvas.php?ano=2022&mes=12)

Cidade/Data	2/5	3/5	4/5	9/5	10/5	14/5	27/5	28 e 29/05	30/5	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) – PR	50	15	7	15	50	35	0	7	20	199
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) – PR	70	13	0	10	58	35	0	0	25	211
Eldorado – MS	13	15	18	0	15	40	0	7	32	140
Entre Rios do Oeste – PR	68	24	9	18	35	40	5	34	0	233
Estação Experimental (M. C. Rondon) – PR	55	21	0	10	15	45	5	15	10	176
Guaíra – PR	20	15	0	15	20	27	0	13	25	135
Iguaporã (M. C. Rondon) – PR	42	18	8	10	20	50	4	24	15	191
Itaquiraí – MS	10	0	0	5	5	15	0	0	20	55
Marechal Cândido Rondon – PR	82	20	8	10	20	60	6	23	12	241
Margarida (M. C. Rondon) – PR	30	17	5	15	4	35	3	35	5	149

✓

Mercedes – PR	60	18	9	10	18	54	5	21	11	206
Mundo Novo – MS	22	18	0	2	25	0	0	15	18	100
Naviraí – MS	8	20	0	0	5	45	0	3	20	101
Nova Santa Rosa – PR	50	32	3	23	30	33	6	20	18	215
Novo Sarandi (Toledo) – PR	74	10	4	15	10	30	5	0	10	158
Pato Bragado – PR	45	20	8	10	0	50	5	27	7	172
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR	30	11	0	10	16	40	5	30	11	153
Quatro Pontes – PR	65	0	0	10	20	22	4	20	17	158
Realeza – PR	78	18	20	5	3	10	85	40	0	259
São Clemente (Santa Helena) – PR	25	22	8	18	70	38	8	60	8	257
São José das Palmeiras – PR	70	25	5	15	42	25	10	70	15	277
São Roque (M. C. Rondon) – PR	42	32	8	23	3	45	4	50	12	219
Sub-sede (Santa Helena) – PR	35	16	6	20	50	37	15	50	9	238
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	70	26	9	10	8	38	2	22	15	200

Copagril

(mapa, ~~Sede~~ **Sede Administrativa**
id=3) Rua Nove de Agosto, 700
Marechal Cândido Rondon - PR
CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copegril.com.br
(mailto:copagril@copagril.com.br)

W

CHUVAS

2023 (chuvas.php?ano=2023)	2022 (chuvas.php?ano=2022)	2021 (chuvas.php?ano=2021)
2020 (chuvas.php?ano=2020)	2019 (chuvas.php?ano=2019)	2018 (chuvas.php?ano=2018)
2017 (chuvas.php?ano=2017)	2016 (chuvas.php?ano=2016)	2015 (chuvas.php?ano=2015)
2014 (chuvas.php?ano=2014)		

Janeiro (chuvas.php?ano=2022&mes=1)	Fevereiro (chuvas.php?ano=2022&mes=2)
Março (chuvas.php?ano=2022&mes=3)	Abril (chuvas.php?ano=2022&mes=4)
Mai (chuvas.php?ano=2022&mes=5)	Junho (chuvas.php?ano=2022&mes=6)
Julho (chuvas.php?ano=2022&mes=7)	Agosto (chuvas.php?ano=2022&mes=8)
Setembro (chuvas.php?ano=2022&mes=9)	Outubro (chuvas.php?ano=2022&mes=10)
Novembro (chuvas.php?ano=2022&mes=11)	Dezembro (chuvas.php?ano=2022&mes=12)

Cidade/Data	1/6	2/6	6/6	9/6	17/6	18/6	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR	50	15	15	55	8	11	154
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR	42	10	15	38	0	4	109
Eldorado - MS	7	0	4	58	50	80	199
Entre Rios do Oeste - PR	95	23	18	25	4	1	166
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR	90	18	14	32	6	2	162
Guaíra - PR	11	10	20	85	15	10	151
Iguaporã (M. C. Rondon) - PR	70	20	15	25	3	4	137
Itaquiraí - MS	10	5	10	54	3	2	84
Marechal Cândido Rondon - PR	86	18	15	35	12	7	173
Margarida (M. C. Rondon) - PR	55	18	8	22	5	4	112



Mercedes – PR	70	17	12	26	3	0	128
Mundo Novo – MS	15	10	35	90	25	5	180
Naviraí – MS	0	0	5	15	20	5	45
Nova Santa Rosa – PR	65	15	14	33	8	2	137
Novo Sarandi (Toledo) – PR	80	25	12	26	12	4	159
Pato Bragado – PR	76	20	12	19	1	5	133
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR	54	15	16	29	4	5	123
Quatro Pontes – PR	70	15	17	20	10	5	137
Realeza – PR	70	10	20	7	27	0	134
São Clemente (Santa Helena) – PR	98	20	40	25	9	2	194
São José das Palmeiras – PR	100	12	35	20	13	4	184
São Roque (M. C. Rondon) – PR	85	23	25	24	8	8	173
Sub-sede (Santa Helena) – PR	90	20	25	30	5	6	176
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	71	18	12	20	22	2	145

Copagril

(mapa, **Sede Administrativa**
id=3) Rua Nove de Agosto, 700
Marechal Cândido Rondon - PR
CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
(<mailto:copagril@copagril.com.br>)

CHUVAS

2023 (chuvas.php?ano=2023)	2022 (chuvas.php?ano=2022)	2021 (chuvas.php?ano=2021)
2020 (chuvas.php?ano=2020)	2019 (chuvas.php?ano=2019)	2018 (chuvas.php?ano=2018)
2017 (chuvas.php?ano=2017)	2016 (chuvas.php?ano=2016)	2015 (chuvas.php?ano=2015)
2014 (chuvas.php?ano=2014)		

[Janeiro \(chuvas.php?ano=2022&mes=1\)](#) [Fevereiro \(chuvas.php?ano=2022&mes=2\)](#)

[Março \(chuvas.php?ano=2022&mes=3\)](#) [Abril \(chuvas.php?ano=2022&mes=4\)](#)

[Maio \(chuvas.php?ano=2022&mes=5\)](#) [Junho \(chuvas.php?ano=2022&mes=6\)](#)

[Julho \(chuvas.php?ano=2022&mes=7\)](#) [Agosto \(chuvas.php?ano=2022&mes=8\)](#)

[Setembro \(chuvas.php?ano=2022&mes=9\)](#) [Outubro \(chuvas.php?ano=2022&mes=10\)](#)

[Novembro \(chuvas.php?ano=2022&mes=11\)](#) [Dezembro \(chuvas.php?ano=2022&mes=12\)](#)

Cidade/Data	11/7	16/7	18/7	29/7	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR	7	0	0	8	15
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR	5	0	0	3	8
Eldorado - MS	0	0	5	0	5
Entre Rios do Oeste - PR	25	4	5	10	44
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR	1	0	2	8	11
Guaíra - PR	1	0	7	2	10
Iguaporã (M. C. Rondon) - PR	8	0	4	7	19
Itaquiraí - MS	0	0	4	2	6
Marechal Cândido Rondon - PR	2	0	7	8	17
Margarida (M. C. Rondon) - PR	10	2	4	7	23

W

Mercedes – PR	0	0	3	8	11
Mundo Novo – MS	0	0	11	5	16
Naviraí – MS	0	0	4	0	4
Nova Santa Rosa – PR	0	0	0	10	10
Novo Sarandi (Toledo) – PR	2	0	0	8	10
Pato Bragado – PR	15	0	10	10	35
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR	3	0	2	7	12
Quatro Pontes – PR	0	0	0	7	7
Realeza – PR	40	0	40	8	88
São Clemente (Santa Helena) – PR	33	0	12	7	52
São José das Palmeiras – PR	40	0	10	8	58
São Roque (M. C. Rondon) – PR	18	4	10	10	42
Sub-sede (Santa Helena) – PR	20	0	3	10	33
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	0	0	3	5	8

Copagril

(mapa, ~~Sede~~ **Sede Administrativa**
id=3) Rua Nove de Agosto, 700
Marechal Cândido Rondon - PR
CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
(<mailto:copagril@copagril.com.br>)

h

CHUVAS

2023 (chuvas.php?ano=2023)	2022 (chuvas.php?ano=2022)	2021 (chuvas.php?ano=2021)
2020 (chuvas.php?ano=2020)	2019 (chuvas.php?ano=2019)	2018 (chuvas.php?ano=2018)
2017 (chuvas.php?ano=2017)	2016 (chuvas.php?ano=2016)	2015 (chuvas.php?ano=2015)
2014 (chuvas.php?ano=2014)		

Janeiro (chuvas.php?ano=2022&mes=1)	Fevereiro (chuvas.php?ano=2022&mes=2)
Março (chuvas.php?ano=2022&mes=3)	Abril (chuvas.php?ano=2022&mes=4)
Maio (chuvas.php?ano=2022&mes=5)	Junho (chuvas.php?ano=2022&mes=6)
Julho (chuvas.php?ano=2022&mes=7)	Agosto (chuvas.php?ano=2022&mes=8)
Setembro (chuvas.php?ano=2022&mes=9)	Outubro (chuvas.php?ano=2022&mes=10)
Novembro (chuvas.php?ano=2022&mes=11)	Dezembro (chuvas.php?ano=2022&mes=12)

Cidade/Data	4/8	6/7	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR	6	33	39
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR	2	25	27
Eldorado - MS	0	30	30
Entre Rios do Oeste - PR	0	75	75
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR	5	60	65
Guaíra - PR	8	35	43
Iguaporã (M. C. Rondon) - PR	0	96	96
Itaquiraí - MS	0	20	20
Marechal Cândido Rondon - PR	2	73	75
Margarida (M. C. Rondon) - PR	0	87	87

W

Mercedes – PR	8	48	56
Mundo Novo – MS	5	45	50
Naviraí – MS	0	15	15
Nova Santa Rosa – PR	0	52	52
Novo Sarandi (Toledo) – PR	0	55	55
Pato Bragado – PR	0	107	107
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR	8	43	51
Quatro Pontes – PR	7	55	62
Realeza – PR	0	107	107
São Clemente (Santa Helena) – PR	0	48	48
São José das Palmeiras – PR	0	78	78
São Roque (M. C. Rondon) – PR	2	120	122
Sub-sede (Santa Helena) – PR	2	55	57
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	5	83	88

Copagril

(mapa, **Sede Administrativa**
id=3) Rua Nove de Agosto, 700
Marechal Cândido Rondon - PR
CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
(<mailto:copagril@copagril.com.br>)

h

CHUVAS

2023 (chuvas.php?ano=2023) 2022 (chuvas.php?ano=2022) 2021 (chuvas.php?ano=2021) 2020 (chuvas.php?ano=2020)
2019 (chuvas.php?ano=2019) 2018 (chuvas.php?ano=2018) 2017 (chuvas.php?ano=2017) 2016 (chuvas.php?ano=2016)
2015 (chuvas.php?ano=2015) 2014 (chuvas.php?ano=2014)

Janeiro (chuvas.php?ano=2022&mes=1) Fevereiro (chuvas.php?ano=2022&mes=2) Março (chuvas.php?ano=2022&mes=3)
Abril (chuvas.php?ano=2022&mes=4) Maio (chuvas.php?ano=2022&mes=5) Junho (chuvas.php?ano=2022&mes=6)
Julho (chuvas.php?ano=2022&mes=7) Agosto (chuvas.php?ano=2022&mes=8) Setembro (chuvas.php?ano=2022&mes=9)
Outubro (chuvas.php?ano=2022&mes=10) Novembro (chuvas.php?ano=2022&mes=11) Dezembro (chuvas.php?ano=2022&mes=12)

Cidade/Data	2 e 4	5/9	6/9	12/9	13/9	14/9	19/9	20/9	21/9	25/set	26/set	27/set	28/set	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR	4	10	23	18	50	0	30	10	55	40	90	60	15	

Doutor Oliveira Castro (Guaíra) – PR	10	3	23	15	38	0	25	17	40	40	74	58	13
Eldorado – MS	0	10	30	0	38	0	30	18	47	28	17	30	2
Entre Rios do Oeste – PR	10	3	6	17	18	0	38	12	61	85	30	22	17
Estação Experimental (M. C. Rondon) – PR	7	5	22	25	29	0	42	15	82	58	56	20	12
Guaíra – PR	10	6	14	2	35	0	30	10	70	35	72	35	22
Iguaporã (M. C. Rondon) – PR	10	2	5	11	21	0	42	11	65	75	47	20	7
Itaquiraí – MS	3	6	30	0	32	12	8	13	9	15	23	40	6
Marechal Cândido Rondon – PR	8	5	18	20	24	0	38	15	71	47	48	23	10
Margarida (M. C. Rondon) – PR	10	2	8	15	19	0	53	7	62	101	33	22	10
Mercedes – PR	6	5	15	15	35	0	37	6	70	30	67	31	13
Mundo Novo – MS	9	10	20	0	45	10	38	8	75	24	45	50	7
Naviraí – MS	4	0	3	5	30	15	30	10	20	20	12	32	3
Nova Santa Rosa – PR	8	5	25	25	35	0	35	20	85	28	49	68	10
Novo Sarandi (Toledo) – PR	10	8	22	22	25	0	39	29	72	55	45		9
Pato Bragado – PR	10	3	15	15	20	0	42	20	62	100	33	23	10
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR	6	2	6	10	20	0	25	8	50	55	45	22	3
Quatro Pontes – PR	6	0	20		12	0	30	13	63	40	41	20	5
Realeza – PR	15	0	32	12	2	0	42		18	65	2		108
São Clemente (Santa Helena) – PR	0	0	17	22	0	0	52	15	40	70	30	25	15
São José das Palmeiras – PR	2	2	20	22	12	0	67	12	34	80	25	23	13
São Roque (M. C. Rondon) – PR	0	0	8	12	13	0	39	13	48	96	22	18	8
Sub-sede (Santa Helena) – PR	3	2	20	20	8	0	45	35	34	70	35	35	20
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	10		15	18	25	0	35	18	70	40	38	34	10

Copagril

(mapa Sede Administrativa
id=3) Rua Nove de Agosto, 700
Marechal Cândido Rondon - PR
CEP: 85960-000



Fone: (45) 3284-7500 -
(mailto:copagril@copagril.com.br)

copagril@copagril.com.br

Copyright© Copagril - Todos os direitos reservados - Política de Privacidade (politica-de-privacidade)

Produzido por BRSIS (<http://www.brsis.com.br>)



CHUVAS

[2023 \(chuvras.php?ano=2023\)](#)

[2022 \(chuvras.php?ano=2022\)](#)

[2021 \(chuvras.php?ano=2021\)](#)

[2020 \(chuvras.php?ano=2020\)](#)

[2019 \(chuvras.php?ano=2019\)](#)

[2018 \(chuvras.php?ano=2018\)](#)

[2017 \(chuvras.php?ano=2017\)](#)

[2016 \(chuvras.php?ano=2016\)](#)

[2015 \(chuvras.php?ano=2015\)](#)

[2014 \(chuvras.php?ano=2014\)](#)

[Janeiro \(chuvras.php?ano=2022&mes=1\)](#)

[Fevereiro \(chuvras.php?ano=2022&mes=2\)](#)

[Março \(chuvras.php?ano=2022&mes=3\)](#)

[Abril \(chuvras.php?ano=2022&mes=4\)](#)

[Maio \(chuvras.php?ano=2022&mes=5\)](#)

[Junho \(chuvras.php?ano=2022&mes=6\)](#)

[Julho \(chuvras.php?ano=2022&mes=7\)](#)

[Agosto \(chuvras.php?ano=2022&mes=8\)](#)

[Setembro \(chuvras.php?ano=2022&mes=9\)](#)

[Outubro \(chuvras.php?ano=2022&mes=10\)](#)

[Novembro \(chuvras.php?ano=2022&mes=11\)](#)

[Dezembro \(chuvras.php?ano=2022&mes=12\)](#)

Cidade/Data	5/10	6/10	10/10	11/12	13/10	14/15/16	17/10	18/10	19/10	20/out	29/30/31	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR	25	61	10	62	32	4	7	49	25	65	100	440
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR	10	69	10	58	30	0	13	40		56	130	416



Eldorado – MS	37	68	58	102	39	0	0	0	0	43	95	442
Entre Rios do Oeste – PR	21	77	50	60	25	0	8	8	50	54	85	438
Estação Experimental (M. C. Rondon) – PR	28	70	70	70	62	4	8	38	28	65	0	443
Guaíra – PR	22	70	3	100	12	2	0	16	0	62	80	367
Iguaporã (M. C. Rondon) – PR	35	75	50	50	15	0	8	40	45	70	125	513
Itaquirai – MS	20	55	3	93	15	0	4	0	0	30	64	284
Marechal Cândido Rondon – PR	25	68	70	83	50	4	9	42	28	75	112	566
Margarida (M. C. Rondon) – PR	18	80	44	67	18	12	40	24	45	52	101	501
Mercedes – PR	22	65	68	80	16	0	7	99	26	75	122	580
Mundo Novo – MS	30	60	5	80	45	0	4	0	0	58	112	394
Naviraí – MS	35	40	18	130	45	0	50	0	0	31	40	389
Nova Santa Rosa – PR	25	75	15	95	65	0	8	18	25	50	110	486
Novo Sarandi (Toledo) – PR	17	64	40	45	52	3	7	13		53	113	407
Pato Bragado – PR	32	83	51	62	36	2	5	49	53	55	102	530
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR	17	60	57	50	22	0	12	70	35	74	75	472
Quatro Pontes – PR	15	60	55	55	62	0	6	40	35	55	100	483
Realeza – PR	40	18	145	50	28	0	15	0	25	60	136	517
São Clemente (Santa Helena) – PR	41	41	45	42	42	5	7	0	41	49	90	403
São José das Palmeiras – PR	17	60	43	80	21	8	5	5	91		103	433
São Roque (M. C. Rondon) – PR	40	30	40	50	30	3	4	8		50	80	335
Sub-sede (Santa Helena) – PR	22	75	48	55	50	0	8	2	49	47	98	454
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	16	76	68	80	110	5	12	55	40	82	110	654

Copagril

(mapa) **Sede Administrativa**
 id=3) Rua Nove de Agosto, 700
 Marechal Cândido Rondon - PR
 CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
 (mailto:copagril@copagril.com.br)

CHUVAS

2023 (chuvas.php?ano=2023)	2022 (chuvas.php?ano=2022)	2021 (chuvas.php?ano=2021)
2020 (chuvas.php?ano=2020)	2019 (chuvas.php?ano=2019)	2018 (chuvas.php?ano=2018)
2017 (chuvas.php?ano=2017)	2016 (chuvas.php?ano=2016)	2015 (chuvas.php?ano=2015)
2014 (chuvas.php?ano=2014)		

Janeiro (chuvas.php?ano=2022&mes=1) Fevereiro (chuvas.php?ano=2022&mes=2)

Março (chuvas.php?ano=2022&mes=3) Abril (chuvas.php?ano=2022&mes=4)

Maio (chuvas.php?ano=2022&mes=5) Junho (chuvas.php?ano=2022&mes=6)

Julho (chuvas.php?ano=2022&mes=7) Agosto (chuvas.php?ano=2022&mes=8)

Setembro (chuvas.php?ano=2022&mes=9) Outubro (chuvas.php?ano=2022&mes=10)

Novembro (chuvas.php?ano=2022&mes=11) Dezembro (chuvas.php?ano=2022&mes=12)

Cidade/Data	10/nov	13/nov	21/nov	27/nov	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR	15	55	8		78
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR	10	42	5		57
Eldorado - MS	7	75	10		92
Entre Rios do Oeste - PR	20	75	0	5	100
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR	6	108	6	2	122
Guaíra - PR	17	35	11	1	64
Iguaporã (M. C. Rondon) - PR	10	85	4	25	124
Itaquirai - MS	17	50	5		72
Marechal Cândido Rondon - PR	7	70	7	7	91
Margarida (M. C. Rondon) - PR	15	91	9	35	150

Mercedes – PR	10	78	7	10	105
Mundo Novo – MS	20	48	3		71
Naviraí – MS		130	15		145
Nova Santa Rosa – PR	8	85	10	10	113
Novo Sarandi (Toledo) – PR	5	95	25	9	134
Pato Bragado – PR	19	95	6	29	149
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR		55	4	15	74
Quatro Pontes – PR	3	70	1	2	76
Realeza – PR	5	50	10		65
São Clemente (Santa Helena) – PR	17	58	1	7	83
São José das Palmeiras – PR	11	105	0	10	126
São Roque (M. C. Rondon) – PR		88	3	20	111
Sub-sede (Santa Helena) – PR	12	72	1	7	92
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	9	78	6	8	101

Copagril

(mapa [Sede Administrativa](#)
id=3) Rua Nove de Agosto, 700
Marechal Cândido Rondon - PR
CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
(<mailto:copagril@copagril.com.br>)

CHUVAS

2023 (chuvas.php?ano=2023)	2022 (chuvas.php?ano=2022)	2021 (chuvas.php?ano=2021)	2020 (chuvas.php?ano=2020)
2019 (chuvas.php?ano=2019)	2018 (chuvas.php?ano=2018)	2017 (chuvas.php?ano=2017)	2016 (chuvas.php?ano=2016)
2015 (chuvas.php?ano=2015)	2014 (chuvas.php?ano=2014)		

[Janeiro \(chuvas.php?ano=2022&mes=1\)](#) [Fevereiro \(chuvas.php?ano=2022&mes=2\)](#) [Março \(chuvas.php?ano=2022&mes=3\)](#)

[Abril \(chuvas.php?ano=2022&mes=4\)](#) [Maio \(chuvas.php?ano=2022&mes=5\)](#) [Junho \(chuvas.php?ano=2022&mes=6\)](#)

[Julho \(chuvas.php?ano=2022&mes=7\)](#) [Agosto \(chuvas.php?ano=2022&mes=8\)](#) [Setembro \(chuvas.php?ano=2022&mes=9\)](#)

[Outubro \(chuvas.php?ano=2022&mes=10\)](#) [Novembro \(chuvas.php?ano=2022&mes=11\)](#) [Dezembro \(chuvas.php?ano=2022&mes=12\)](#)

Cidade/Data	01/dez	2/3/4/12	05/dez	06/dez	08/dez	9/10/11/12	12/dez	17/18/12	19/dez	24/25/12	27	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR						5	20			10		35
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR						10		2				12

3

Eldorado - MS				8	17	27			52
Entre Rios do Oeste - PR	20	39			40		7	5	111
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR	15	1	1	2	35	2		7	63
Guaíra - PR				6	54	10		4	74
Iguaporã (M. C. Rondon) - PR	10			2	8			1	21
Itaquirai - MS	43			46	2	42	13	33	179
Marechal Cândido Rondon - PR	4	3	8	26	10	3		5	59
Margarida (M. C. Rondon) - PR	8	10		12	19	2		5	56
Mercedes - PR	10	9		5	15	7		8	54
Mundo Novo - MS				7	20	7		11	45
Naviraí - MS					5				5
Nova Santa Rosa - PR	40	30		4	20				94
Novo Sarandi (Toledo) - PR	3				30			16	49
Pato Bragado - PR	15	15		5	12			16	63
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR	10			5	22				37
Quatro Pontes - PR	12				8			4	24
Realeza - PR			17		10	65			92
São Clemente (Santa Helena) - PR	21			4	12		20		57
São José das Palmeiras - PR	10				9				19
São Roque (M. C. Rondon) - PR				1	10				11
Sub-sede (Santa Helena) - PR				6	30				36
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR	10		6	30	5			3	54

Copagril

(mapa) **Sede Administrativa**
 id=3) Rua Nove de Agosto, 700
 Marechal Cândido Rondon - PR
 CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
 (mailto:copagril@copagril.com.br)

3

CHUVAS

[2023 \(chuvas.php?ano=2023\)](#)

[2022 \(chuvas.php?ano=2022\)](#)

[2021 \(chuvas.php?ano=2021\)](#)

[2020 \(chuvas.php?ano=2020\)](#)

[2019 \(chuvas.php?ano=2019\)](#)

[2018 \(chuvas.php?ano=2018\)](#)

[2017 \(chuvas.php?ano=2017\)](#)

[2016 \(chuvas.php?ano=2016\)](#)

[2015 \(chuvas.php?ano=2015\)](#)

[2014 \(chuvas.php?ano=2014\)](#)

[Janeiro \(chuvas.php?ano=2023&mes=1\)](#)

[Fevereiro \(chuvas.php?ano=2023&mes=2\)](#)

Cidade/Data	2/jan	3/jan	9/jan	10/jan	12/jan	14/15/01	16/jan	17/jan	18/jan	19/jan	21/22/01	28/29/01	30/jan	31/jan	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR	37	40		4		10			25		10		25	25	176
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR	50	24		25		4			13		10		13	33	172
Eldorado - MS	60	25	15			10			4		12	5		34	165
Entre Rios do Oeste - PR	40	2				35		5	15		35		20	5	157
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR	54	12	22		8	12		18	85		18	14	11	7	261
Guaíra - PR	40	32	9						11		25		46	33	196

Iguaporã (M. C. Rondon) - PR	55	17		9	3		65	16	25	8	2	200
Itaquiraí - MS	55	45	30	5	37					16	38	226
Marechal Cândido Rondon - PR	52	10	20		19	27	52	15	6	10	5	216
Margarida (M. C. Rondon) - PR	48	21	8		22		14	12	7	5	3	140
Mercedes - PR	52	17	14		3		60	58	102	5	8	319
Mundo Novo - MS	60	8	30	7	10		22	5	5		14	161
Naviraí - MS	58	115					50		12		70	305
Nova Santa Rosa - PR	33	22		2	8	12	1	68	20	18	23	212
Novo Sarandi (Toledo) - PR	48	14		10			15	95	10	3	25	230
Pato Bragado - PR	49	7	10		12	53	3	33	18	19	19	226
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR	36	16	8	14	1		43	18	21	47	3	207
Quatro Pontes - PR	50	10	1	8			5	5	58	12	30	217
Realeza - PR	63	52	25		45			3		12	5	205
São Clemente (Santa Helena) - PR	61	1			18		10	59			20	169
São José das Palmeiras - PR	60	19			30			10			17	161
São Roque (M. C. Rondon) - PR	40	10	20		25		5	7	3	18	3	131
Sub-sede (Santa Helena) - PR	48	4			20		15	33			12	135
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR	56	14	14		5		22	9	17	16	2	165

Copagril

(mapas) **Sede Administrativa**
 id=3) Rua Nove de Agosto, 700
 Marechal Cândido Rondon - PR
 CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
 (mailto:copagril@copagril.com.br)

W

CHUVAS

[2023 \(chuvras.php?ano=2023\)](#)

[2022 \(chuvras.php?ano=2022\)](#)

[2021 \(chuvras.php?ano=2021\)](#)

[2020 \(chuvras.php?ano=2020\)](#)

[2019 \(chuvras.php?ano=2019\)](#)

[2018 \(chuvras.php?ano=2018\)](#)

[2017 \(chuvras.php?ano=2017\)](#)

[2016 \(chuvras.php?ano=2016\)](#)

[2015 \(chuvras.php?ano=2015\)](#)

[2014 \(chuvras.php?ano=2014\)](#)

[Janeiro \(chuvras.php?ano=2023&mes=1\)](#)

[Fevereiro \(chuvras.php?ano=2023&mes=2\)](#)

Cidade/Data	01/fev	02/fev	11 e 12/02	13/fev	14/fev	15/fev	16/fev	17/fev	20 e 21/02	22/fev	23/fev	25 e 26/02	TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR		6	0	0	50	9	50	10	80		70	55	330
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR			20	10	52	0	58	0	67	2	68	54	331
Eldorado - MS	30	44	0	15	130	3	80	10	55	10	81	38	496
Entre Rios do Oeste - PR		20	8	40	95	5	11	0	48	38	43	70	378
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR	4		60	0	135		40	10	100	15	38	70	472
Guaíra - PR		55	0	30	70	10	60	17	77	8	114	52	493



Igulporã (M. C. Rondon) – PR	8	33	2	125	6	20	10	50	18	45	52	369	
Itaquiraí – MS	22	20	68	15	35	65	118	0	30	8	60	24	465
Marechal Cândido Rondon – PR	2	2	52	2	140	22	42	7	82	38	50	60	499
Margarida (M. C. Rondon) – PR	3	65	0	122	7	23	20	47	62	39	26	414	
Mercedes – PR	30	5	35	20	95	14	35	9	92	20	40	73	468
Mundo Novo – MS	76	8	0	40	60	8	58	21	86	25	112	38	532
Naviraí – MS	50	45	120	15	0	65	90	0	18	5	35	32	475
Nova Santa Rosa – PR	5	2	9	33	90	10	28	0	90	38	60	365	
Novo Sarandi (Toledo) – PR	20	6	0	0	123	0	58	0	100	70	35	412	
Pato Bragado – PR	2	21	7	105	7	30	0	55	88	55	100	470	
Porto Mendes (M. C. Rondon) – PR	5	34	17	88	7	27	7	42	23	55	48	353	
Quatro Pontes – PR	10	2	14	5	125	15	50	0	66	15	60	32	394
Realeza – PR	45	0	5	70	3	2	18	50	2	87	43	325	
São Clemente (Santa Helena) – PR	30	10	5	110	0	20	30	78	68	45	67	463	
São José das Palmeiras – PR	3	10	18	5	100	3	55	0	80	35	35	95	439
São Roque (M. C. Rondon) – PR	10	8	2	117	5	30	0	40	58	30	20	320	
Sub-sede (Santa Helena) – PR	53	3	0	80	0	30	23	57	44	51	95	436	
Complexo Industrial (M. C. Rondon) – PR	3	8	22	2,5	145	28	58	7	75	20	60	40	468,5

Copagril

(mapa) **Sede Administrativa**
 id=3) Rua Nove de Agosto, 700
 Marechal Cândido Rondon - PR
 CEP: 85960-000

Fone: (45) 3284-7500 - copagril@copagril.com.br
 (mailto:copagril@copagril.com.br)



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná


CAPA DE PROCESSO

No.Processo : 2023/03/000833
Data Protoc.: 14/03/23
Requerente : WM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
CPF.....: 19.789.877/0001-31
Assunto.....: ENGENHARIA
Subassunto : OUTROS ASSUNTOS
Logradouro : Linha Linha Barigu
Complem. ...: SALA 03
Fone.....: 45 99987-1578
Cep.....: 85948000

Sumula: REQUER, QUE SEJA ANEXADO JUNTO AO PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, OS DIARIOS DE OBRA, PARA O CONTRATO N° 2022072/2022, TOMADA DE PREÇOD N° 003/2022; CONFORME ANEXO.

Data Aprovação: ___/___/___

DATA	DESTINO
14/03/2023	Engenharia - Bruna


Assinatura Requerente

2023/03/000833 Data:14/03/2023
17-PROTOCOLO Hora:13:28:42
Assunto.....:003-ENGENHARIA
Subassunto.:023-OUTROS ASSUNTOS
Requerente.:WM ARTEFATOS DE CIMENTO L
CPF/CNPJ...:19789877000131
SUMULA:
REQUER, QUE SEJA ANEXADO JUNTO AO PED
IDO DE ADITIVO DE PRAZO DE 150 (CENT
O E CINQUENTA) DIAS, OS DIARIOS DE O

WM ARTEFATOS DE CIMENTO
W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Linha Barigui, sala 3, Parque Industrial 5, Pato Bragado – PR
CNPJ N° 19.789.877/0001-31

Ao fiscal do contrato n° 2022072/2022 Ref. Tomada de Preços n° 003/2022

REQUERIMENTO


A empresa **WM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**, CNPJ n° 19.789.877/0001-31, com sede a Linha Barigui, sala 3, Parque Industrial 5, Pato Bragado – PR, neste ato representado por seu Sócio administrador o Sr. **WELINTON MARCOS COSTA MOURA**, inscrito no CPF sob n° 090.598.519-27, vem através deste **REQUERER, QUE SEJA ANEXADO JUNTO AO PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE 150 (cento e cinquenta) dias, OS DIARIOS DE OBRA**, para o contrato n° 2022072/2022, Tomada de Preços n° 003/2022, , o qual tem como objeto Contratação de empresa para revitalização da Praça Municipal Luiz Dalcanalle Filho (2ª etapa), junto ao Município de Pato Bragado – PR, segundo as normas previstas na planilha de serviços, projetos de engenharia, Memorial Descritivo e Termo de Referência em anexos ao edital.

Conforme exposto no pedido de aditivo desde o início da obra tivemos muitos dias de chuva, desta forma gostaríamos de anexar os diários de obra desde de o início da obra, para melhor análise.

Podemos destacar que devido a tantos dias de chuvas gerou um atraso no cronograma da obra pois não são apenas os dias de chuvas que devem ser levados em consideração pois a praça é um local muito úmido, com muitas arvores e terra vermelha, o que impossibilita o trabalho em dias após a chuva, conforme apresentado no diário de obra.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardo deferimento.

Pato Bragado, 14 de março de 2023.



Welinton Marcos Costa Moura
CPF n° 090.598.519-27
RG n° 12.854.491-7
Socio-administrador

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :02/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :03/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
CONTRATADA

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :04/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :05/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE PAVER
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
CONTRATADA

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :06/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RETIRADA DE PAVER
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :09/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :10/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		QTDE	CONDIÇÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO			
PEDREIRO	01		
SERVENTE	01		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FURAÇÃO BURRACOS TAPUME
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :11/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FURAÇÃO BURRACOS TAPUME
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
CONTRATADA

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :12/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FURAÇÃO BURRACOS TAPUME
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :13/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		EQUIPAMENTOS		CONDIÇÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE	
PEDREIRO	01			
SERVENTE	01			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FURAÇÃO BURRACOS TAPUME
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :16/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TAPUME
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :17/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TAPUME
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :18/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TAPUME
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :19/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TAPUME
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :20/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TAPUME
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :23/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALAÇÃO PORTÃO TAPUME

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA:	2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	CONTRATO:	2022072/2022	RESP. TÉCNICO:	ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO:	Pato Bragado - PR	INÍCIO:	25/04/2022	Nº CAU-PR:	A725633
		PRAZO:	12 MESES	Nº DA ART:	11917037

DATA :24/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE		
PEDREIRO	01		
SERVENTE	01		

TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALAÇÃO PORTÃO TAPUME

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS

CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :25/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		EQUIPAMENTOS	CONDIÇÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE		
PEDREIRO	01		
SERVENTE	01		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :26/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :27/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :30/05/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	01	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :01/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :02/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :03/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :04/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA			
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	QTDE	CONDIÇÕES CLIMATICAS
PEDREIRO	02		CHUVA
SERVENTE	01		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :06/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :08/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :10/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :13/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :14/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :15/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :16/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :17/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :20/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/ESQUADRO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :21/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/ESQUADRO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS

CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :22/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/ESQUADRO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :23/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/ESCAVAÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :24/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/ESCAVAÇÃO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :27/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/ESCAVAÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :28/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/ESCAVAÇÃO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :29/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/FORMAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :30/06/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/FORMAS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :01/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/FUNDO COM PEDRA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :04/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/FUNDO COM PEDRA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :05/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/TALISCAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :06/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PLAYGROUND/CONCRETAGEM
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :07/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESQUADRO CAMPO DE FUTEBOL
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :08/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMARCAÇÃO / CAMPO DE FUTEBOL
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :11/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FURRAÇÃO DE ESTACAS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Blank area for additional notes or observations.

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :12/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FERRAGEM
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31
CONTRATADA

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA:	2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	CONTRATO:	2022072/2022	RESP. TÉCNICO:	ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO:	Pato Bragado - PR	INÍCIO:	25/04/2022	Nº CAU-PR:	A725633
		PRAZO:	12 MESES	Nº DA ART:	11917037

DATA :13/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FERRAGEM
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS

CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :14/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETAGEM / ESTACAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
CONTRATADA

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº .64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :15/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FORMAS BALDRAME
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :18/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FORMAS BALDRAME
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº .64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :19/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FERRAGEM
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :20/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CONCRETAGEM BALDRAME
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :21/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FIXAÇÃO POSTE
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**
Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :22/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FIXAÇÃO POSTE
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :25/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DESENFORME DE FORMAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :26/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SOLDA POSTES CAMPO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :27/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SOLDA POSTES CAMPO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
 PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :28/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SOLDA POSTES CAMPO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS

CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :29/07/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :01/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PORTÃO CAMPO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA

19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :02/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PORTÃO CAMPO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :03/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVEnte	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TELA / CAMPO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :05/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TELA / CAMPO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :08/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO / CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :09/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO / UMIDO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :10/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO TELA / CAMPO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :11/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO PLAYGROUND
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :12/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) REVESTIMENTO PLAYGROUND

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :15/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO PLAYGROUND
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS

CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :16/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO PLAYGROUND
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :17/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO PLAYGROUND
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :18/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO PLAYGROUND
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :19/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO PLAYGROUND
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :22/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO PLAYGROUND
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :23/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :24/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :25/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TRABALHO COM TERRA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :26/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TRABALHO COM TERRA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :29/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESQUADRO AQUARIO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :30/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESQUADRO AQUARIO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :31/08/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ESCAVAÇÃO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :02/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :03/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDIÇÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :06/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :08/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CAIXARIA /MONTAGEM
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :09/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CAIXARIA /MONTAGEM
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :12/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :13/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :14/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :15/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) CAIXARIA/PILARES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :20/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :21/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :22/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :23/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/UMIDO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :25/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :26/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :27/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :28/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :29/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :30/09/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/UMIDO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :01/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE	CONDIÇÕES CLIMATICAS
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM TELAHADO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :04/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM TELHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :05/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :06/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :07/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MONTAGEM TELHADO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :10/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :11/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :12/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :13/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :14/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS

CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :17/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :18/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :19/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :20/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :21/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :25/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO VIDROS DO AQUARIO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :24/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO VIDROS DO AQUARIO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :26/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO POLICARBONATO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :27/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO POLICARBONATO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :28/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO POLICARBONATO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :31/10/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :01/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº .64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :03/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DEMOLIÇÃO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31
CONTRATADA

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :04/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LIMPEZA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :07/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LIMPEZA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS

19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :08/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO LUMINARIAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :10/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :11/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :14/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :15/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO LUMINARIAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO-DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :16/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALAÇÃO LUMINARIAS

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :17/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO LUMINARIAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :18/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALAÇÃO LUMINARIAS

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31
CONTRATADA

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :21/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :22/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DE BANCOS E MESA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR
CONTRATO: 2022072/2022
INÍCIO: 25/04/2022
PRAZO: 12 MESES
RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
Nº CAU-PR: A725633
Nº DA ART: 11917037

DATA :23/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) FABRICAÇÃO DE BANCOS E MESA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :24/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DE BANCOS E MESA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
CONTRATAÇÃO

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº 54
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :28/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :29/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DE BANCOS E MESA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :30/11/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DE BANCOS E MESA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :01/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) VALETAS PARTE ELETRICA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :05/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		QTDE	CONDIÇÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO			
PEDREIRO	02		CHUVA
SERVENTE	01		

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :06/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :07/12/2022


MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) VALETAS PARTE ELETRICA

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :08/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) VALETAS PARTE ELETRICA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :09/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MANGUEIRAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :13/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) MANGUEIRAS E PASSAGEM
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :14/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) MANGUEIRAS E PASSAGEM

2)

3)

4)


5)

6)

7)

8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31
CONTRATADA

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :15/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALAÇÃO MESAS E BANCOS

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :16/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO MESAS E BANCOS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :19/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO MESSAS E BANCOS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :20/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) PASSAGENS DE CANOS/HIDRAULICA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA : 21/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PASSAGENS DE CANOS/HIDRAULICA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :23/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) TAMPAR VALETAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :24/12/2022

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO
- 2) INICIO DO RECESSO DE FIM DE ANO
- 3) RECESSO DE 24/12/2023 A 08/01/2023
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :09/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :10/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO BANCOS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :11/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO BANCOS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :12/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO BANCOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :17/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/UMIDO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :19/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO BANCOS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :23/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :24/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO BANCOS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :25/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) INSTALAÇÃO BANCOS

- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :26/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		QTDE	CONDIÇÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO			
PEDREIRO	02		
SERVENTE	01		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FIOS E CABOS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :27/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FIOS E CABOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :30/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :31/01/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :02/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :03/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FIOS E CABOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :06/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FIOS E CABOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :07/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FIOS E CABOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :08/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) FIOS E CABOS

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :09/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATO Nº
19.789.877/0001-31
W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA
Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :13/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :14/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :15/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :16/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :17/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/UMIDO
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :20/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



CONTRATADA
19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :21/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :22/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/CHUVA

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS



CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :23/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	CHUVA
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) NÃO TRABALHADO/CHUVA
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :24/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/UMIDO

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

ASSINATURAS


CONTRATADA

19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037

DATA :27/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	UMIDO
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

1) NÃO TRABALHADO/UMIDO

- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

**W M ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA**

Est. Linha Barigui, Nº. 64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: 2ª ETAPA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CONTRATO: 2022072/2022 RESP. TÉCNICO: ARLETE B. H. KEMFER
ENDEREÇO: Pato Bragado - PR INÍCIO: 25/04/2022 Nº CAU-PR: A725633
PRAZO: 12 MESES Nº DA ART: 11917037


DATA :28/02/2023

MÃO DE OBRA INDIRETA		CONDICÕES CLIMATICAS
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	
PEDREIRO	02	
SERVENTE	01	

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FABRICAÇÃO DE LIXEIRAS
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

ASSINATURAS



19.789.877/0001-31

W M ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Est. Linha Barigui, Nº.64
Sala03 - 85.948-000
Zona Rural, Pato Bragado - PR